




Gesamtprogrammbericht MÜLHEIM 2020

Statusberichts-Nr.	1	Berichtszeitraum	01.07.2013 bis 30.09.2013
---------------------------	---	-------------------------	---------------------------

Status des Gesamtprogramms

Programmebene	Qualitative Einschätzung Controlling zu		
	zeitlicher Fortschritt	inhaltliche Zielerreichung	Gesamtstatus
Gesamtprogramm			

Gesamtprogrammbeurteilung Controlling

Die Umsetzung des Programms MÜLHEIM 2020 verläuft über alle Handlungsfelder hinweg im Wesentlichen planmäßig.

Während die bereits länger laufenden Projekte routiniert arbeiten, weisen die erst kürzlich begonnenen Projekte z. T. noch kleinere Arbeitsrückstände aufgrund der benötigten Initiierungszeit auf. Weiterhin weist der Städtebaubereich in geringen Teilen aufgrund von Plananpassungen einen zeitlichen Verzug auf. Diese Rückstände sind den Projektverantwortlichen bekannt und sollen nun verstärkt nachgeholt werden. Derzeit sind diese Einzelfälle unkritisch für den Gesamtfortschritt des Programms.

Gemessen an den aktuellen Beobachtungen zu projektspezifischen Zielindikatoren ist zu erkennen, dass die Projekte insgesamt bereits einen wichtigen Beitrag zum Erfolg von MÜLHEIM 2020 leisten. Der Fortschritt der Zielerreichung ist daher positiv einzuschätzen. Es ist weiterhin realistisch, dass das Leitziel des Programms erreicht werden kann, sofern die einzelnen Projekte ihre erwarteten individuellen Zielsetzungen über den gesamten Projektverlauf erreichen.

Programmindikatoren zum Fortschritt der Zielerreichung für den Gesamtzeitraum

Zielbezeichnung	Zielindikator	Einheit	Zielerreichung		
			Erwartungs-Wert	Ist-Wert zuletzt	Ist-Wert aktuell
Strukturelle Verbesserung und Entwicklung einer besseren sozialen und wirtschaftlichen Zukunftsperspektive für die Bewohnerinnen und Bewohner des Programmgebiets	Anzahl der geschaffenen bzw. vermittelten Arbeitsplätze	Anzahl	398	-	322
	Anzahl der Gründungen/Selbständigkeit	Anzahl	67	-	8

Handlungsfeld Lokale Ökonomie

Ergebnisübersicht für den aktuellen und nächsten Berichtszeitraum

Projekt	Wesentliche erzielte Ergebnisse des aktuellen Berichtszeitraums	Projekt	Wesentliche geplante Ergebnisse des nächsten Berichtszeitraums
Wirtschaftsbüro	Steuerungsgruppe Handlungsfeld Lokale Ökonomie ist eingerichtet	Wirtschaftsbüro	Beraterpool für Beratungsschecks ist aufgebaut
Wirtschaftsbüro	Veranstaltungsreihe „Wirtschaftsdialog Mülheim“ ist gestartet	Wirtschaftsbüro	1. Zeitschrift des Wirtschaftsbüros ist veröffentlicht
Wirtschaftsbüro	Konzept für Beratungsschecks ist entwickelt und abgenommen	Wirtschaftsbüro	Ergebnisbericht für 2013 ist veröffentlicht
Job. Factory	Kundenbefragung ist durchgeführt und ausgewertet	Job. Factory	Jahresbericht 2013 ist erstellt und abgestimmt
Job. Factory	Kooperationsgespräch im 3. Quartal 2013 ist durchgeführt		

Frau und Beruf	Kundenbefragung ist durchgeführt und ausgewertet	Frau und Beruf	Jahresbericht 2013 ist erstellt und abgestimmt
Frau und Beruf	Kooperationsgespräch im 3. Quartal 2013 ist durchgeführt		
Weitere Informationen zu den Projekten des Handlungsfelds			
<u>Büro Wirtschaft für Mülheim</u> Bislang wurden über 1.000 Unternehmen im Programmgebiet kontaktiert und 113 Einzelberatungen durchgeführt.			
<u>Job.Factory</u> Bislang wurden insgesamt 293 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beraten und begleitet. Davon konnten 81 Teilnehmende in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis und 22 Personen in eine geringfügige Beschäftigung vermittelt werden. 5 Teilnehmende haben eine selbstständige Tätigkeit aufgenommen. Für 42 Teilnehmende wurden berufsbezogene Praktika angebahnt.			
<u>Frau und Beruf</u> Bislang wurden insgesamt 346 Teilnehmerinnen beraten und begleitet. Davon konnten 70 teilnehmende Frauen in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis und 22 Frauen in geringfügige Beschäftigung vermittelt werden. Insgesamt nahmen 2 Teilnehmerinnen eine selbstständige Tätigkeit auf. Für 25 Teilnehmerinnen wurden berufsbezogene Praktika angebahnt.			
<u>Neue Arbeit für Mülheim</u> Das Ausschreibungs-/Vergabeverfahren ist derzeit noch nicht abgeschlossen.			

Handlungsfeld Bildung			
Ergebnisübersicht für den aktuellen und nächsten Berichtszeitraum			
Projekt	Wesentliche erzielte Ergebnisse des aktuellen Berichtszeitraums	Projekt	Wesentliche geplante Ergebnisse des nächsten Berichtszeitraums
Stadtteil-mütter	Veröffentlichung einer Dokumentation über die Arbeit der Stadtteilmütter in WDR-Reihe „Menschen hautnah“	Stadtteil-mütter	Werbematerialien sind ausgegeben
Stadtteil-mütter	Präsentation eines künstlerischen Kurzfilms von Stadtteilmüttern und einer Regisseurin zum Lebensumfeld der Projektteilnehmer	Stadtteil-mütter	Internetauftritt zum Projekt Stadtteilmütter ist eingerichtet
Bildungs-büro	Seminarreihe zur Professionalisierung der Akteure im Bereich Schule / Bildung ist erfolgreich gestartet	Bildungs-büro	Evaluation der 5 Teilprojekte des Bildungsbüros in 2013 ist durchgeführt
		Bildungs-büro	"Forum Bildung" 2. Halbjahr 2013 ist durchgeführt
Schulische Sprach-förderung	Grundschulen nehmen vollständig an DemeK-Maßnahmen teil	Schulische Sprach-förderung	Feriensprachcamps sind erfolgreich durchgeführt
		Erfolgreich. Schule	2. Welle der Ausstattung von Schulen mit Fachmaterial ist abgeschlossen
IT-Offensive	Qualifizierungsmodule Schuljahr 2013/2014 sind erfolgreich gestartet	IT-Offensive	Hard- und Software für Schulen ist vollständig beschafft und inventarisiert
Integrationskräfte	Einsatzplanung der Lernhelfer für Schuljahr 2013/2014 abgeschlossen	Selbstlernzentrum	Coaching für Lehrkräfte zur Nutzung des Selbstlernzentrums abgeschlossen
Selbstlernzentrum	Infrastruktur und IT-Ausstattung des Selbstlernzentrums ist eingerichtet und in Betrieb	Selbstlernzentrum	Selbstlernzentrum ist offiziell eröffnet
BAQ	Einsatzpläne der pädagogischen Fachkräfte sind erarbeitet	BAQ	Erfolgsbeobachtung 2013 abgeschlossen und freigegeben

		BAQ	„Ausbildungsbetrieb des Jahres“ ist geehrt
Sprachförd. in Kitas	Flyer und Plakate sind veröffentlicht	Sprachförd. in Kitas	Vorgesehene Entlastungskräfte haben vollständig ihre Arbeit aufgenommen
Sprachförd. in Kitas	Einsatzplanung der Entlastungskräfte ist erstellt	Sprachförd. in Kitas	1. Evaluation ist durchgeführt
Rucksack	Vätergruppe ist gestartet	Rucksack	2. Rucksack-Durchlauf in den Kitas ist abgeschlossen
Rucksack	Neuer Coach ist eingestellt	Rucksack	Reflexionstag 2013 ist durchgeführt

Weitere Informationen zu den Projekten des Handlungsfelds

Stadtteilmütter

Bisher haben die Stadtteilmütter insgesamt 672 Familien betreut. In 4.009 Hausbesuchen sowie Begleitungen zu Behörden und Einrichtungen haben sie bis jetzt die Familien informiert und unterstützt.

Sprachförderung in den Kindertagesstätten

Aktuell sind in elf Einrichtungen insgesamt 3,4 Vollzeitstellen verteilt auf mehrere Entlastungskräfte mit einem Umfang von 610,5 Monatsstunden tätig.

Beratung und Begleitung in Ausbildung und Qualifizierung für Jugendliche, Eltern und Firmen (BAQ)

Bisher wurden insgesamt 459 Jugendliche regelmäßig und punktuell durch die eingesetzten sozialpädagogischen Fachkräfte beraten und begleitet. Von den ausgeschiedenen Jugendlichen hatten 262 eine unmittelbare Anschlussperspektive. Davon konnten 68 Jugendliche in Ausbildung/Beruf/Arbeit vermittelt werden.

Vernetzung von Einrichtungen an den Schnittstellen Sport, Bildung, Integration und Gesundheit im Verbund mit der Qualifizierungsoffensive Sport und Gesundheit (SpoBIG)

Bislang konnten insgesamt 62 Teilnehmer/innen zum Sportbetreuer/in bzw. Sportassistent/in, 52 Teilnehmer/innen zum Sport- und Gruppenhelfer/in sowie 25 Personen auf Lizenzstufe oder in anerkannter Fortbildung (Übungsleiter diverse C, diverse B, Fachlizenzen wie Fach-Übungsleiter oder Fach-Trainer C, B, Jugendleiter, etc.) qualifiziert werden. Weiterhin wurden bislang insgesamt 24 neue Sportangebote/ Kooperationsprojekte und 14 Sport- und Gesundheitsevents unterstützt.

Optimierung Umfeld SC Mülheim-Nord (Rixdorfer Straße)

Die Bezirksregierung hat die beantragten Fördermittel für das Projekt genehmigt. Nach erfolgtem Baubeschluss durch die Bezirksvertretung kann der Architekt beauftragt und die Umsetzung begonnen werden.

Förderung des Bürgerengagements im Umfeld des Marktplatzes/Bürgerparks Berliner Straße („Hallo Nachbar“)

Das Projekt zeigt Erfolge, die Verschmutzung des Projektgebietes konnte durch zahlreiche, kleine und bewohnernahe Aktionen verringert werden. Weitere Aktionen sind geplant und werden umgesetzt.

Theater BvB Mülheim (Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme)

Nach dem ersten Jahr unter dem neuen Projektträger konnten 74 % der Jugendlichen erfolgreich in eine Ausbildung vermittelt werden. Das zweite Jahr wurde mittlerweile mit 24 neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gestartet.

Handlungsfeld Städtebau

Ergebnisübersicht für den aktuellen und nächsten Berichtszeitraum

Projekt	Wesentliche erzielte Ergebnisse des aktuellen Berichtszeitraums	Projekt	Wesentliche geplante Ergebnisse des nächsten Berichtszeitraums
Wiener Platz	Erd-, Oberbau- und Gestaltungsarbeiten der Treppenanlage sind abgeschlossen		
Buchheimer Straße	Rückbau/Abbruch Fahrbahn, Gehweg, Parkplatz (Teil A) 2. BA ist abgeschlossen	Buchheimer Straße	2. Bauabschnitt (BA) ist vollständig abgeschlossen
Frankfurter Straße	Rückbau/Abbruch Fahrbahn, Gehweg und Erdarbeiten/Entwäss. 1.BA ist abgeschlossen	Frankfurter Straße	1. Bauabschnitt ist vollständig abgeschlossen
Bahnhofsvorplatz	Rückbau/Abbruch Parkflächen, Gehwege, Umbau Sinkkästen 1. BA ist abgeschlossen	Bahnhofsvorplatz	1. Bauabschnitt Montanusstraße ist abgeschlossen
		Bahnhofsvorplatz	2. Bauabschnitt Montanusstraße/ Frankfurter Straße ist abgeschlossen
		Bahnhofsvorplatz	3. Bauabschnitt Bahnhofsvorplatz Teil A ist abgeschlossen
Berliner Straße	Rückbau/Abbruch Fahrbahn, Gehwege und Erdarbeiten/Entwäss. 1.BA (nördliche Seite) ist abgeschlossen	Berliner Straße	1. Bauabschnitt (nördliche Seite Berliner Straße) abgeschlossen
Marktplatz Berliner Straße	1. Bauabschnitt ist abgeschlossen	Marktplatz Berliner Straße	2. Bauabschnitt ist abgeschlossen
		Clevischer Ring	Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen ist erfolgt
		Grünzug Charlier	Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen ist erfolgt
Rheinboulevard	1. Bauabschnitt Hafenbahntrasse ist abgeschlossen	Rheinboulevard	3. Bauabschnitt Rückkühlbauwerk ist abgeschlossen
Rheinboulevard	2. Bauabschnitt Hafenplatz ist abgeschlossen	Rheinboulevard	4. Bauabschnitt Hafenpark ist abgeschlossen
		Rheinboulevard	5. Bauabschnitt Anrheiner abgeschlossen

Weitere Informationen zu den Projekten des Handlungsfelds

Bürgerpark Berliner Straße

Der Bürgerpark wurde am 29.09.2013 im Rahmen des 1. Mülheimer Tages mit einem Bürgerfest durch Herrn Oberbürgermeister Roters und Herrn Bezirksbürgermeister Fuchs offiziell eröffnet. Das Projekt ist damit abgeschlossen.

Waldecker Straße

Die Waldecker Straße wurde am 04.10.2013 von Herrn Bezirksbürgermeister Fuchs und Herrn Harzendorf, Leiter des Amtes für Straßen und Verkehrstechnik der Stadt Köln, offiziell wieder für den Verkehr freigegeben. Für den 25.10.2013 ist ein Eröffnungsfest durch die Anwohnerinnen und Anwohner geplant. Das Projekt ist damit abgeschlossen.

Güterbahnhof und Gewerbebrachen entwickeln

Die Verwaltung ist weiterhin mit dem neuen Eigentümer der Güterbahnhofsbrache in Gesprächen.

Programmsteuerung

Ergebnisübersicht für den aktuellen und nächsten Berichtszeitraum

Projekt	Wesentliche erzielte Ergebnisse des aktuellen Berichtszeitraums	Projekt	Wesentliche geplante Ergebnisse des nächsten Berichtszeitraums
Controlling	Steuerungsbedarfsanalyse ist durchgeführt	Controlling	Ziel- und Indikatorensystem ist weiterentwickelt
Controlling	Berichtswesen ist aufgebaut	Controlling	Controllingdatenbank ist eingerichtet
Controlling	Grobkonzeption des Controllingsystems ist abgeschlossen und abgestimmt	Controlling	Feinkonzeption des Controllingsystems ist abgeschlossen
Marketing	Homepage und Facebook-Seite sind online	Marketing	3. Ausgabe der MÜLHEIM 2020 Zeitung ist veröffentlicht
Marketing	MÜLHEIM 2020 Skulptur ist enthüllt	Marketing	Werbemittel stehen zur Verfügung
Marketing	2. Ausgabe der MÜLHEIM 2020 Zeitung ist veröffentlicht	Marketing	Do-it-yourself-Kits stehen zur Verfügung
Marketing	Veranstaltung „1. Mülheimer Tag“ ist durchgeführt	Marketing	Testimonial Kampagne ist durchgeführt
Verfügungsfonds	3. Antragslauf 2013 ist abgeschlossen	Verfügungsfond	4. Antragslauf 2013 ist abgeschlossen

Weitere Informationen zu den Projekten des Handlungsfelds

Programmevaluation

Nach erfolgreicher Ausschreibung konnte der Auftrag mittlerweile an die Bietergemeinschaft empirica / Drees & Sommer vergeben werden. Projektstart war der 01.10.2013..