

Statusbericht Gesamtprogramm

Statusberichts-Nr.	3	Berichtszeitraum	01.12.2013 bis 31.01.2014
---------------------------	---	-------------------------	---------------------------

Status des Gesamtprogramms

Programmebene	Qualitative Einschätzung Controlling zu		
	zeitlicher Fortschritt	inhaltliche Zielerreichung	Gesamtstatus
Gesamtprogramm	grün	grün	grün

Gesamtprogrammbeurteilung Controlling

Die Umsetzung des Programms MÜLHEIM 2020 verläuft über alle Handlungsfelder hinweg weiterhin planmäßig. Dank eines milden Winters können die Straßenbauprojekte planmäßig bis Ende März fertiggestellt werden. Die Grünflächenprojekte im Handlungsfeld Städtebau werden noch bis Sommer bzw. Herbst 2014 umgesetzt.

Es ist weiterhin eine positive Entwicklung der Zielerreichung von MÜLHEIM 2020 zu beobachten. Die Zielindikatoren nähern sich weiter ihren Erwartungswerten für das Programmende an. Nach rund 85 % der absolvierten Programmlaufzeit sind sowohl die erwarteten Arbeitsmarkteffekte als auch die angestrebten Qualifizierungseffekte jeweils zu ca. 85 % realisiert. Sofern sich die Zielerreichung so konstant weiterentwickelt, kann das Leitziel des Programms voraussichtlich erreicht werden.

Programmindikatoren zum Fortschritt der Zielerreichung für den Gesamtzeitraum

Zielbezeichnung	Zielindikator	Einheit	Zielerreichung		
			Erwart.-Wert	Ist-Wert zuletzt	Ist-Wert aktuell
Strukturelle Verbesserung und Entwicklung einer besseren sozialen und wirtschaftlichen Zukunftsperspektive für die Bewohnerinnen und Bewohner des Programmgebiets	Arbeitsmarkt (Anzahl der geschaffenen bzw. vermittelten Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie Gründungen/Selbständigkeit)	Anzahl	449	355	379
	Qualifizierung (Teilnehmer/innen mit erhöhten Kompetenzen und Qualifikationen)	Anzahl	3.155	2.517	2.697
	Aktivierung (Teilnehmer/innen an Informationsveranstaltungen und Aktionen)	Anzahl	24.980	12.988	14.758

Handlungsfeld Lokale Ökonomie

Ergebnisübersicht für den aktuellen und nächsten Berichtszeitraum

Projekt	Wesentliche erzielte Ergebnisse des aktuellen Berichtszeitraums	Projekt	Wesentliche geplante Ergebnisse des nächsten Berichtszeitraums
Wirtschaftsbüro	Halbjährlicher Ergebnisbericht für 2. HJ 2013 veröffentlicht	Wirtschaftsbüro	BWM-Zeitschrift für 2. HJ 2013 veröffentlicht
Wirtschaftsbüro	Informationsveranstaltung auf der Straße für 3.Q 2013 durchgeführt	Wirtschaftsbüro	Informationsveranstaltung auf der Straße für 1.Q 2014 durchgeführt
Wirtschaftsbüro	Kooperationsstrukturen für das Forum Wirtschaft sind festgelegt	Wirtschaftsbüro	Informationsveranstaltung auf der Straße für 4.Q 2013 durchgeführt
Frau und Beruf	Kundenbefragung 2. Halbjahr 2013 ist durchgeführt und ausgewertet	Wirtschaftsbüro	Verein "Unternehmer/innen ohne Grenzen" gegründet
Job.Factory	Kundenbefragung 2. Halbjahr 2013 ist durchgeführt und ausgewertet	Job.Factory	Aufnahme von Teilnehmenden abgeschlossen

Weitere Informationen zu den Projekten des Handlungsfelds

Büro Wirtschaft für Mülheim (BWM)

Bislang wurden mit insgesamt 333 Unternehmen und rund 80 Gründungswilligen Erstgespräche in den Räumen des BWM und den Betrieben vor Ort geführt.

Job.Factory

Bislang wurden insgesamt 374 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beraten und begleitet. Davon konnten 97 Teilnehmende in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis und 34 Personen in eine geringfügige Beschäftigung vermittelt werden. 6 Teilnehmende haben eine selbstständige Tätigkeit aufgenommen. Für 51 Teilnehmende wurden berufsbezogene Praktika angebahnt.

Frau und Beruf

Bislang wurden insgesamt 395 Teilnehmerinnen beraten und begleitet. Davon konnten 78 teilnehmende Frauen in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis und 28 Frauen in geringfügige Beschäftigung vermittelt werden. Insgesamt nahmen 2 Teilnehmerinnen eine selbstständige Tätigkeit auf. Für 33 Teilnehmerinnen wurden berufsbezogene Praktika angebahnt.

Handlungsfeld Bildung

Ergebnisübersicht für den aktuellen und nächsten Berichtszeitraum

Projekt	Wesentliche erzielte Ergebnisse des aktuellen Berichtszeitraums	Projekt	Wesentliche geplante Ergebnisse des nächsten Berichtszeitraums
Bildungsbüro: Schulische Sprachförderung	Austauschforum 2. Halbjahr 2013 ist durchgeführt	Stadtteil-mütter	Werbematerialien sind gestaltet und ausgegeben
Bildungsbüro: Schulische Sprachförderung	Feriensprachcamps sind erfolgreich durchgeführt	Bildungsbüro	Seminarreihe zur Professionalisierung der Akteure im Bereich Schule / Bildung ist erfolgreich durchgeführt
BAQ	Engagierter Ausbildungsbetrieb 2013 ist geehrt	Bildungsbüro: Schulische Sprachförderung	Schulen sind mit Materialien zur Sprachförderung ausgestattet
BAQ	Erfolgsbeobachtung 2013 abgeschlossen und freigegeben	Bildungsbüro: IT-Offensive	Informationsplattform ist aufgebaut
		Sprachförd. in Kitas	2. Evaluation durchgeführt
		Sprachförd. in Kitas	Alle vorgesehenen Entlastungskräfte haben ihre Arbeit aufgenommen
		Rucksack	2. Rucksack-Durchlauf in den Kitas ist abgeschlossen
		Rucksack	Fortbildung für die Steuerungsgruppe ist durchgeführt
		Umfeld SC Mülheim-Nord	Ausschreibungsunterlagen für das Umfeld SC Mülheim-Nord sind erstellt

Weitere Informationen zu den Projekten des Handlungsfelds

IT-Offensive MÜLHEIM 2020:

Im Auftrag der Kommunalen Koordinierungsstelle "Kein Abschluss ohne Anschluss" – Übergang Schule-Beruf (KAboA) der Stadt Köln baut der Projektträger Lernende Region Netzwerk Köln e. V. derzeit eine Informationsplattform mit parallelen Inhalten (Praktika- und Ausbildungsangebote) und parallelen Zielgruppen (Schulen, Schülerinnen und Schüler, Betriebe) auf gesamtstädtischer Ebene auf. Zur Darstellung der Angebote für das Programmgebiet MÜLHEIM 2020 ist ein entsprechender Filter integriert, der eine strukturförderprogramm-spezifische, postleitzahlengenaue Abfrage der Angebote gewährleistet. Da die aufzubauende Informationsplattform des Projektes IT-Offensive MÜLHEIM 2020 eine ähnliche Zielrichtung und Adressatenkreis verfolgt wird derzeit zwischen den Beteiligten geklärt, inwiefern diese Plattform in den KAboA-Maßnahmen aufgehen kann.

Stadtteilmütter

Bisher haben die Stadtteilmütter insgesamt 800 Familien betreut. In 4.950 Hausbesuchen sowie Begleitungen zu Behörden und Einrichtungen haben sie bis jetzt die Familien informiert und unterstützt.

Sprachförderung in den Kindertagesstätten

Aktuell sind in zehn Einrichtungen insgesamt 3,6 Vollzeitstellen verteilt auf mehrere Entlastungskräfte mit einem Umfang von 456 Monatsstunden tätig.

Beratung und Begleitung in Ausbildung und Qualifizierung für Jugendliche, Eltern und Firmen (BAQ)

Bisher wurden insgesamt 645 Jugendliche regelmäßig und punktuell durch die eingesetzten sozialpädagogischen Fachkräfte beraten und begleitet. Von den ausgeschiedenen Jugendlichen hatten 279 eine unmittelbare Anschlussperspektive. Davon konnten 73 Jugendliche in Ausbildung/Beruf/Arbeit vermittelt werden.

Vernetzung von Einrichtungen an den Schnittstellen Sport, Bildung, Integration und Gesundheit im Verbund mit der Qualifizierungsoffensive Sport und Gesundheit (SpoBIG)

Bislang konnten insgesamt 62 Teilnehmer/innen zum Sportbetreuer/in bzw. Sportassistent/in, 75 Teilnehmer/innen zum Sport- und Gruppenhelfer/in sowie 32 Personen auf Lizenzstufe oder in anerkannter Fortbildung qualifiziert werden. Weiterhin wurden bislang insgesamt 28 neue Sportangebote/ Kooperationsprojekte und 14 Sport- und Gesundheitsevents unterstützt.

Handlungsfeld Städtebau

Ergebnisübersicht für den aktuellen und nächsten Berichtszeitraum

Projekt	Wesentliche erzielte Ergebnisse des aktuellen Berichtszeitraums	Projekt	Wesentliche geplante Ergebnisse des nächsten Berichtszeitraums
Frankfurter Straße	2. Bauabschnitt Frankfurter Straße Fahrbahn abgeschlossen	Wiener Platz	Treppenanlage Wiener Platz abgeschlossen
Frankfurter Straße	2. Bauabschnitt Frankfurter Straße Gehweg abgeschlossen	Wiener Platz	Bauoberleitung Wiener Platz abgeschlossen
Querung Clevischer Ring	Vergabe der Leistungen erfolgt	Wiener Platz	Objektübergabe Wiener Platz abgeschlossen
Querung Clevischer Ring	Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen erfolgt	Buchheimer Straße	3. Bauabschnitt Buchheimer Straße abgeschlossen
Rhein-boulevard	Bauabschnitt Hafenbahntrasse abgeschlossen	Buchheimer Straße	Bauoberleitung Buchheimer Straße abgeschlossen
Rhein-boulevard	Bauabschnitt Hafenplatz abgeschlossen	Buchheimer Straße	Objektübergabe Buchheimer Straße abgeschlossen
		Frankfurter Straße	Platarbeiten Elisabeth-Breuer-Straße abgeschlossen
		Frankfurter Straße	Platarbeiten Eulenbergstraße abgeschlossen
		Frankfurter Straße	Bauoberleitung Frankfurter Straße abgeschlossen
		Frankfurter Straße	Objektübergabe Frankfurter Straße abgeschlossen
		Bahnhofsvorplatz	3. Bauabschnitt Bahnhofsvorplatz Teil A abgeschlossen
		Bahnhofsvorplatz	4. Bauabschnitt Bahnhofsvorplatz Teil B abgeschlossen
		Bahnhofsvorplatz	5. Bauabschnitt Bahnhofsvorplatz Teil C abgeschlossen
		Bahnhofsvorplatz	Bauoberleitung Bahnhofsvorplatz abgeschlossen

		Bahnhofsvorplatz	Objektübergabe Bahnhofsvorplatz abgeschlossen
		Berliner Straße	2. Bauabschnitt südliche Seite Berliner Straße abgeschlossen
		Berliner Straße	Einbau Deckschicht KVP Markgrafenstraße bis Clevischer Ring abgeschlossen
		Berliner Straße	Bauoberleitung Frankfurter Straße abgeschlossen
		Berliner Straße	Objektübergabe Frankfurter Straße abgeschlossen
		Marktplatz Berliner Str.	3. Bauabschnitt Berliner Straße - Marktplatz abgeschlossen
		Marktplatz Berliner Str.	4. Bauabschnitt Berliner Straße - Marktplatz abgeschlossen
		Marktplatz Berliner Str.	Bauoberleitung Berliner Straße - Marktplatz abgeschlossen
		Marktplatz Berliner Str.	Objektübergabe Berliner Straße - Marktplatz abgeschlossen
		Querung Clevischer Ring	Einbau und Montage LSA Clevischer Ring ist erfolgt
		Querung Clevischer Ring	Bauoberleitung LSA Clevischer Ring ist abgeschlossen
		Querung Clevischer Ring	Objektübergabe LSA Clevischer Ring ist abgeschlossen
		Grünzug Charlier	Vergabe der Leistungen ist erfolgt
		Grünzug Charlier	Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen ist erfolgt
		Rheinboulevard	Bauabschnitt Anrheiner abgeschlossen
		Rheinboulevard	Bauabschnitt Hafenspark abgeschlossen
		Rheinboulevard	Bauabschnitt Pannenbäcker abgeschlossen

Programmsteuerung

Ergebnisübersicht für den aktuellen und nächsten Berichtszeitraum

Projekt	Wesentliche erzielte Ergebnisse des aktuellen Berichtszeitraums	Projekt	Wesentliche geplante Ergebnisse des nächsten Berichtszeitraums
Programmcontrolling	Anwender des Controllingsystems sind geschult	Programmcontrolling	Feinkonzeption des Controllingsystem ist abgeschlossen
Programmcontrolling	Controllingdatenbank ist eingerichtet	Programmcontrolling	Instrument zur Finanzsteuerung ist weiterentwickelt
Programmevaluation	Auftaktveranstaltung für die Akteure ist durchgeführt	Programmcontrolling	Reproduzierbarkeit der Controllingdaten nach Projektende ist sichergestellt
Stadtteil- u. Programmmarketing	3. Ausgabe MÜLHEIM 2020 Zeitung erstellt und verteilt	Programmcontrolling	Ziel- und Indikatorensystem ist weiterentwickelt
Stadtteil- u. Programmmarketing	Baustellendressing ist abgeschlossen	Programmevaluation	Statistische Daten für die Evaluation sind vollständig bereitgestellt
Verfügungsfonds	4. Antragslauf 2013 ist abgeschlossen	Programmevaluation	Statistische Daten für die Evaluation sind ausgewertet
		Programmevaluation	Zwischenbericht zur Evaluation ist erstellt und abgestimmt
		Stadtteil- u. Programmmarketing	4. Ausgabe MÜLHEIM 2020 Zeitung erstellt und verteilt
		Stadtteil- u. Programmmarketing	Do-It-Yourself-Kits zur Ausleihe bereit
		Stadtteil- u. Programmmarketing	Fotowettbewerb "Mein Mülheim" ist durchgeführt
		Stadtteil- u. Programmmarketing	Testimonial-Kampagne "Ich bin ein Mülheimer" ist abgeschlossen
		Stadtteil- u. Programmmarketing	Veranstaltung "2. Mülheimer Tag" (100 Jahre Köln Mülheim) ist kalkuliert
		Stadtteil- u. Programmmarketing	Werbemittel stehen zur Verfügung
		Stadtteil- u. Programmmarketing	Zwischenbilanz ist der Öffentlichkeit vorgestellt
		Verfügungsfonds	1. Antragslauf 2014 ist abgeschlossen