

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln	19.01.2016

Verlängertes Interim der Bühnen 2015 bis 2017 - 1. Controllingbericht

Das Interim der Bühnen wurde zunächst mit Beschluss des Rates vom 12.05.15 (Session-Nr. 1025/2015) bis zum 31.03.2016 verlängert. Für diesen Zeitraum wurden Mittel in Höhe von 1,764 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die weiteren bekannten Ereignisse führten dann dazu, dass bis zum 31.08.2017 zusätzliche Mittel in Höhe von 18,106 Mio. € vom Rat bewilligt wurden (Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung am 17.09.2015; Session-Nr. 2756/2015).

Da sich die Zeiträume dieser beiden Verlängerungen überschneiden, werden die bewilligten Mittel zusammengeführt und auch in einem Bericht kontrolliert. Das verlängerte Interimcontrolling und damit die Controllingberichte hierzu umfassen daher den Zeitraum bis 31.08.2017 und ein Budget in Höhe von 19,870 Mio. €.

Auf Grund des kurzen Betrachtungszeitraums können noch keine belastbaren Aussagen getroffen werden. Die Abweichungen im Plan-Ist-Vergleich ergeben sich überwiegend aus zeitlichen Verschiebungen. In der Betrachtung bis zum Ende der Interimszeit (August 2017) relativieren sich diese Abweichungen.

Bereits jetzt ist abzusehen, dass das Interim nochmals verlängert werden muss, da die Sanierung nicht zum 31.08.2017 abgeschlossen sein wird.

gez. Laugwitz-Aulbach