

An den Vorsitzenden
des Betriebsausschusses Gebäudewirtschaft
Herrn Dr. Martin Schoser

Frau Oberbürgermeisterin
Henriette Reker

**SPD-Fraktion
im Rat der Stadt Köln**

Rathaus, Spanischer Bau
50667 Köln

fon 0221. 221 259 50

fax 0221. 221 246 57

mail fraktion@koelnspd.de

web www.koelnspd.de

Eingang beim Amt der Oberbürgermeisterin: 01.09.2016

AN/1425/2016

Anfrage gem. § 4 der Geschäftsordnung des Rates

Gremium	Datum der Sitzung
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	05.09.2016

**Zeitraster der im Unterausschuss Kulturbauten zu behandelnden Bauvorhaben sowie der Generalsanierung der Zentralbibliothek
Nachfragen zur Terminübersicht**

Sehr geehrter Herr Dr. Schoser,
sehr geehrter Frau Oberbürgermeisterin,

die letzte im Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 25.04.2016 vorgelegte Terminübersicht der Kunst- und Kulturbauten (1246/2016) wirft einige Fragen auf, zu denen wir um Aufklärung bitten:

1) Archäologische Zone

Nach der Darstellung in der Übersicht ist die Leistungsphase 4 (Tragwerksplanung) der archäologischen Zone abgeschlossen. Nach Überprüfung der Übersicht der Projektsteuerin zum 14. Juni 2016 (1824/2016) dauert diese jedoch noch bis Februar 2017. Darüber hinaus wurde mit der Leistungsphase 8 (Bauoberleitung) laut Übersicht bereits Anfang 2015 begonnen oder sogar noch früher. Nach Angabe der Projektsteuerin wurde mit den Gründungsarbeiten aber erst im Juni 2016 begonnen. Welche der Termine sind jeweils richtig und wie wirkt sich das auf den Endtermin aus?

2) Historisches Archiv

Nach der Darstellung in der Übersicht ist die Leistungsphase 4 (Tragwerksplanung) für das Historische Archiv abgeschlossen. Tatsächlich gibt es Hinweise, dass diese heute noch andauert. Darüber hinaus wurde mit der Leistungsphase 8 (Bauoberleitung) laut Übersicht bereits Anfang 2016 begonnen. Welche der Termine sind jeweils richtig, welche Bauleistungen wurden bis heute wirklich ausgeführt und wie wirkt sich das auf den Endtermin aus?

3) Historische Mitte

Zur Historischen Mitte und der Sanierung des RGM ist dargestellt, wann die EU-weiten Ausschreibungen, vermutlich für die Bauarbeiten, starten. Wann werden welche Planungsleistungen ausgeschrieben und bis wann müssen diese fertig gestellt werden, um die dargestellten Termine zu halten?

4) Wallraf-Richartz-Museum

Die Ratsentscheidung für das WRM ist angekündigt für das vierte Quartal 2016. Ist dieser Termin zu halten? Der aktuellen Berichterstattung ist zu entnehmen, dass es zu Verzögerungen kommen wird. Worauf sind diese zurückzuführen und lassen sie sich aufholen?

5) Zentralbibliothek

Die Entwurfsplanung für die Sanierung der Zentralbibliothek sollte im vierten Quartal 2015 beginnen. Für die Genehmigungsplanung ist der Start mit Mai 2017 terminiert. Hierzu bitten wir um eine Angabe, ob diese Termine eingehalten worden sind bzw. ob sie noch realistisch sind.

6) Aktualisierung der Terminübersicht

Die Verwaltung wird gebeten, die Terminübersicht der Kunst- und Kulturbauten künftig in jeder Sitzung des Unterausschusses und des Betriebsausschusses Gebäude-wirtschaft vorzulegen.

Die Darstellung ist bei allen Bauten in der gleichen Weise vorzunehmen, eine Anpassung von Soll-Zeiten ist in jedem Fall darzustellen. Zusätzlich ist die Übersicht mit dem Erstellungsdatum zu versehen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. Barbara Lübbecke
Geschäftsführerin der SPD-Fraktion